

# 中華民國 97 年度

## 中央政府擴大公共建設投資計畫特別決算

### 總 說 明

#### 壹、計畫實施概況

為擴大公共建設投資效益，使相關投資發揮延續、擴大功能，續保台灣競爭優勢及加速推動國家的轉型與升級，97 年度（以下簡稱本年度）依據擴大公共建設投資特別條例規定，編列本特別預算賡續辦理新十大建設相關計畫，茲將各項計畫實施概況分述如下：

##### 一、頂尖大學及研究中心

本計畫係辦理輔導發展國際一流大學、發展頂尖系所及設置跨校研究中心、延攬教學研究優異人才及獎勵大學教學卓越計畫等事項。截至本年度止，「獎勵大學教學卓越計畫」核定 30 所大學校院獲得經費補助，「重要特色領域人才培育改進計畫」補助 29 所學校，另「大學校院設立區域教學資源中心計畫」，核定成立 6 個區域教學資源中心。

##### 二、國家歷史及文化中心

本計畫係辦理故宮南部院區、衛武營藝術文化中心興建、大台北新劇院興建、流行音樂中心、國立台中圖書館遷建、歷史與文化資產維護發展及台灣南北客家文化園區設置等計畫。截至本年度止，故宮南部院區計畫，已完成「整地/儲水層工程」施工之 79.18%、專案管理顧問由中興工程顧問股份有限公司執行、展覽設計暨監造廠商「御匠設計工程股份有限公司」執行服務計畫書 (SES) 審查、收購文物 52 件、舉辦學術演講及研習 15 場次及辦理特展 2 檔等；衛武營藝術文化中心興建計畫，已完成該中心新建工程委託專

案管理及草圖審定、南方表演藝術發展等計畫 113 個團隊評選補助及高雄市交響樂團亞洲巡演等；大台北新劇院興建計畫，已完成可行性評估、先期規劃及招商作業委託服務案簽約等；流行音樂中心計畫，已完成南、北二流行音樂中心用地取得協調確定，分別由主辦機關辦理用地取得事宜等；國立台中圖書館遷建計畫，已完成都市設計審議報告書、候選綠建築證書審查、細部設計成果報告書、數位圖書館購置資料庫形式數位資源 48 種等；歷史與文化資產維護發展計畫，已完成「台閩地區古蹟維護計畫」調查研究等計 160 處、補助台東縣政府「製糖產業文化資產再生計畫」等 8 處再生計畫、核定補助 97 年度「新竹縣北埔聚落保存及活化先期作業」等 25 項執行案等；台灣南北客家文化園區設置計畫，已完成六堆客家文化園區試營運等系列活動辦理特展 3 檔等、苗栗園區總體規劃案甄選訂約及苗栗園區主體結構等工程決標及簽約。

### 三、M 台灣計畫

本計畫係辦理寬頻管道建置及行動台灣應用推動計畫。截至本年度止，寬頻管道建置計畫，已完成 164.1 公里寬頻管道建置；行動台灣應用推動計畫，已完成補助計畫技術審查，關貿網路等應用服務類開發計畫簽約並開始執行及推動國內無線寬頻通訊產業鏈委辦計畫簽約作業。

### 四、台鐵捷運化

本台鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫（基隆-苗栗段），為延續「台鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫」，辦理台鐵西部幹線中北部都會區（台北都會區，桃竹都會區）之區間連結以達捷運化功能之建設。截至本年度止，已完成既有場站、沿線環境景觀及安全設施、系統機電設施及擴充機檢設施等改善工程。

## 五、台鐵立體化及支線功能化

本計畫係辦理台中都會區鐵路高架捷運化、員林市區鐵路高架化、高雄市區鐵路地下化、台鐵新竹內灣支線改善、台鐵台南沙崙支線及台鐵高雄至屏東潮州捷運化建設等計畫。截至本年度止，台中都會區鐵路高架捷運化計畫，已完成台中市公有地撥用、先期工程細部設計作業及永久軌工程細部設計發包作業；員林市區鐵路高架化計畫，已完成都市計畫變更及用地取得作業、員林站區臨時月台、天橋及路基工程及永久軌工程細部設計發包作業等；高雄市區鐵路地下化計畫，已完成價購國有財產局高雄車站施工所須用地，現正辦理都市計畫變更、高雄東西段工程細部設計作業及愛河區段臨時軌路基工程施作；台鐵新竹內灣支線改善計畫，已完成工程統包作業及用地取得，現正賡續辦理土建第一至三標、機電系統之電車線、號誌電訊工程施作；台鐵台南沙崙支線計畫，已完成工程統包作業及用地取得，現正賡續辦理土建第一、二標、電車線、號誌電訊及軌道等工程施作；台鐵高雄至屏東潮州捷運化建設計畫，已完成潮州基地用地取得，現正辦理細部設計、潮州車輛基地整地工程及東港溪橋工程施作。

## 六、第三波高速路

本計畫係辦理東西向快速公路八里新店線八里五股段、國道 4 號台中環線豐原大坑段與台中生活圈 2 號線東段及 4 號線北段工程、國道八號銜接西濱公路道路工程及台北縣特二號道路等建設計畫。截至本年度止，東西向快速公路八里新店線八里五股段建設計畫，已完成本路段第 3 階段履勘，現正賡續辦理土木標案之路工、隧道、橋樑工程及其他附屬工程；國道 4 號台中環線豐原大坑段與台中生活圈 2 號線東段及 4 號線北段工程建設計畫，已完成 1/5000 地形測量等相關配合作業及取得台中生活圈 2 號線東段、4 號線北段及大里聯絡道工程台中縣用地；國道八號銜接西濱公路道路工程建設計

畫，已完成驗收，現正賡續辦理委託地方單位代辦零星工程施工作業；台北縣特二號道路建設計畫，已完成特二號道路整體路段及土城交流道改善工程用地取得、滷子溝綠美化工程及特二號道路標案發包及工程施作。

## 七、北中南捷運

本計畫係辦理台北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫、台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線、台北都會區大眾捷運系統後續路網信義線、台灣桃園國際機場聯外捷運系統、台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線、高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網及台北捷運系統環狀線(第一階段)等建設計畫。截至本年度止，台北都會區大眾捷運系統初期路網內湖線建設計畫，已完成用地取得、車站出入口等結構及部分機電系統設備安裝、整合測試；台北都會區大眾捷運系統後續路網新莊蘆洲線建設計畫，已辦理新莊線及蘆洲支線土木及機電工程施工；台北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫，已辦理信義線土木及機電工程施工；台灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫，已完成機電系統軌道工程部分及部分土建工程施工標案簽約施工；台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫，已完成土建細部設計標案期中送審成果之審查及第二期總顧問之機電招標前置作業及環境監測保護、施工管理、品保稽核等相關工作；高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫，已完成紅橘兩線全線通車營運，後續尚須辦理紅線 R11 共構車站永久站、增設紅線岡山 R24 車站、大寮主機廠 40 米聯外道路及 O2 車站 B 出入口共構大樓之興建等；台北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)，已完成修正財務計畫核定、土建細部設計顧問簽約及執行、都市計畫變更及用地取得作業。

## 八、污水下水道

本計畫係補助高雄市、福建省與台灣省各縣市辦理污水下水道建設工程及相關業務管理等。截至本年度止，全國用戶接管總戶數為 112 萬 3,169 戶，污水處理總戶數 250 萬 3,998 戶。

## 九、平地水庫海淡廠

本計畫係辦理桃竹地區新興水源開發、離島地區供水改善及國土復育策略方案暨行動等計畫。截至本年度止，桃竹地區新興水源開發計畫，已完成「民間參與桃園海水淡化廠計畫」協議書簽訂等；離島地區供水改善計畫，已完成「金門湖庫浚淤工程」等決標及簽約並執行中；國土復育策略方案暨行動計畫，已完成「彰化大城鄉公有合法水井封填工程」等決標及簽約並執行中。

## 十、協助地方公共建設

- (一) 補助地方建設：本計畫係補助地方政府辦理「加強地方建設擴大內需方案」相關影視產業輔導、文化建設、提升資訊數位能力、原住民地區經濟及公共建設、體育建設、公共建設、教育設施、水利及經濟建設、交通建設、科技發展建設、農漁業建設、勞工服務發展設施、基層醫療提升及加強環保建設等地方各項建設計畫。截至本年度止，影視產業輔導，已完成「改善城市行銷宣傳及新聞傳播設備」等項；文化建設，已完成「宜蘭縣典藏庫房環境空間改善工程」等項；提升資訊數位能力，已完成「基隆市政府全球資訊網異地備援系統」等項；原住民地區經濟及公共建設，已完成補助花蓮縣政府辦理「原住民文

化館館藏及展售場域工程」等項；體育建設，已完成「桃園縣體育場改善工程」等項；公共建設，已完成「地政事務所辦公廳舍修繕工程」等項；教育設施，改善國民中小學教育設施，核定有台北市等 23 縣(市)政府，均已完成決標及簽約並執行中；水利及經濟建設，已完成「台北市商業加值型硬體建置工程」等項；交通建設，重要計畫項目「公路新建工程」等 20 項計畫，已完成發包率為 99.85%；科技發展建設，已完成補助台南縣政府辦理之南瀛生技研發大樓後續工程(二期)規劃、設計、監造廠商遴選作業與發包；農漁業建設，已完成無毒及優質農業提振計畫等項；勞工服務發展設施，已完成台中市勞工服務中心整建計畫等項；基層醫療提升，已完成「基隆市政府推動全人照顧之共同照護網絡工程」等項；加強環保建設，已完成「台南市城西三期掩埋場場外排水側溝工程」等項。

- (二) 地方工程物價調整及其他工程：本計畫係新增補助地方政府因應營建材料等價格上漲所需施工中工程契約之物價調整補貼款，如有剩餘辦理其他工程。截至本年度止，已完成「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」、「97 年度中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算地方工程物價調整款支用要點」函頒實施，分赴各縣市政府協助宣導及座談，共辦理 20 場次。對於承包地方公共工程之中小型營造業者，已發揮實質補貼效果。

## 貳、預算執行概況

中央政府擴大公共建設投資計畫特別預算編列歲出預算數 1,299 億餘元，全數以舉借債務因應。本特別預算執行期間為 97 年度，有關收支執行情形說明如下：

## 一、歲入部分

本特別預算未編列歲入預算數，惟因廠商逾期交貨，致發生預算外賠償收入等計 1,200 萬餘元。

## 二、歲出部分：

本特別預算歲出預算數為 1,299 億餘元，執行結果，歲出實現數 752 億餘元，轉入下年度之應付數為 16 億餘元，保留數 434 億餘元，決算數合共 1,203 億餘元，較預算數節減 96 億餘元。茲將執行情形分項說明如下：

- (一) 頂尖大學及研究中心預算數為 75 億元，執行結果，歲出實現數 16 億餘元，轉入下年度之保留數 58 億餘元，決算數合共 75 億元，與預算數同。
- (二) 國家歷史及文化中心預算數為 48 億餘元，執行結果，歲出實現數 12 億餘元，轉入下年度之保留數 12 億餘元，決算數合共 25 億餘元，較預算數節減 22 億餘元。
- (三) M 台灣計畫預算數為 53 億餘元，執行結果，歲出實現數 11 億餘元，轉入下年度之保留數 40 億餘元，決算數合共 51 億餘元，較預算數節減 1 億餘元。
- (四) 台鐵捷運化預算數為 2,600 萬元，執行結果，歲出決算數為 2,600 萬元(全數為實現數)，與預算數同。
- (五) 台鐵立體化及支線功能化預算數為 53 億餘元，執行結果，歲出實現數 20 億餘元，轉入下年度之應付數為 2 億餘元，保留數 29 億餘元，決算數合共 53 億餘元，與預算數同。
- (六) 第三波高速路預算數為 93 億餘元，執行結果，歲出實現數 82 億餘元，轉入下年度之保留數 10 億餘元，決算數合共 93 億餘元，與預算數同。

- (七) 北中南捷運預算數為 209 億餘元，執行結果，歲出實現數 137 億餘元，轉入下年度之應付數為 11 億餘元，保留數 60 億餘元，決算數合共 209 億餘元，與預算數同。
- (八) 污水下水道預算數為 81 億餘元，執行結果，歲出實現數 80 億餘元，轉入下年度之保留數 515 萬餘元，決算數合共 81 億餘元，較預算數節減 4,783 萬餘元。
- (九) 平地水庫海淡廠預算數為 15 億餘元，執行結果，歲出實現數 7 億餘元，轉入下年度之應付數為 687 萬餘元，保留數 7 億餘元，決算數合共 15 億餘元，較預算數節減 7,550 萬餘元。
- (十) 加強地方建設擴大內需方案相關計畫預算數為 583 億餘元，執行結果，歲出實現數 348 億餘元，轉入下年度之應付數為 1 億餘元，保留數 214 億餘元，決算數合共 564 億餘元，較預算數節減 19 億餘元。
- (十一) 地方工程物價調整及其他工程預算數為 85 億元，執行結果，歲出決算數為 33 億餘元（全數為實現數），較預算數節減 51 億餘元。

### 三、歲入歲出差短及融資調度分析

本特別預算執行結果，歲入決算數 1,200 萬餘元，歲出決算數 1,203 億餘元，歲入歲出差短 1,203 億餘元，經以舉借債務因應，其中舉借債務實現數為 655 億餘元，轉入下年度之保留數 547 億餘元，舉借債務決算數合共 1,203 億餘元，較預算數 1,299 億餘元，計減少 96 億餘元。